

Bijlage 1: Realisatie Uitvoering Implementatieplan KPC

No. Aanbeveling uit het Plan van aanpak		Tijdschema	
2 Infrastructuur: huisvesting		Startdatum	Einddatum
Structurele verbetering (en uitbreiding) van huisvestingsaspect om te kunnen voldoen aan de nieuwe taken			
2.1	Vervangen dak stafdienstgebouw aan de Winston Churchillweg	<p>14e Uitvoeringsrapportage Met de bouwwerkzaamheden van project 2.1. werd medio november aangevangen. Dit project zal een duur van max. 5 maanden hebben. Hierna vangen project 2.2 en 2.3 aan. Nieuw vastgestelde opleverdatum is oktober 2015. Dit projectonderdeel is reeds afgerond en wordt bij de volgende rapportage van de lijst afgevoerd.</p>	
		<p>16e Uitvoeringsrapportage Dit project (het vervangen van dak) is uitgebreid met vernieuwen van plafond, verlichtingen en koelingsinstallatie. De oplevering vond plaats op 4 april 2015. Met de oplevering, werden enkele bureaus in dit gebouw gevestigd opdat projecten 2.2 en 2.3 konden aanvangen.</p>	
		<p>17e Uitvoeringsrapportage Een nieuw dak met afschot naar de achterzijde inclusief een goot is in augustus voltooid.</p>	
		<p>18e Uitvoeringsrapportage: <i>Project is opgeleverd.</i> Met project 2.1. aan de hand.</p>	
2.2	Vervangen dak gebouw uitvoeringsdiensten aan de Winston Churchillweg	<p>14e Uitvoeringsrapportage Nieuw vastgestelde opleverdatum is oktober 2015.</p>	

*18e Rapportage:
 Het project wordt binnenkort opgeleverd*

*19e rapportage:
 Het project is eind januari 2016 opgeleverd.*

Bijlage 1: Realisatie Uitvoering Implementatieplan KPC

Realisatie voortgangsrapportage		Startdatum	Einddatum
<p>No. Aanbeveling uit het Plan van aanpak</p>	<p>16e Uitvoeringsrapportage De projecten 2.1, 2.2 en 2.3 zijn geclusterd onder een bouwproject onder uitvoering van de aannemer Parra Plus NV. Dit is gestart op 1 september 2014. De bouwtijd is 10 maanden met een geplande oplevering op 1 augustus 2015. Door het vertraagde leegmaken (door KPC) van het gebouw van 2.1 en later ook van het hoofdgebouw, heeft de aannemer verzoekt om de oplevering met 2 maanden te verlenen tot begin oktober. Het telkens aanpassen van ruimte-indelingen en meldkamer op verzoek van KPC heeft ook invloed gehad op de bouwijdverlenging. Verder is de consequentie van de invoering van een camera control room in het gebouw nog niet bekend.</p>		
<p>2.3 Renovatie en herinrichting gebouw UD aan de Winston Churchillweg</p>	<p>17e Uitvoeringsrapportage De eerder afgesproken oplevering op 6 november is niet haalbaar. De oplevering zal waarschijnlijk worden verzet naar begin december 2015</p> <p>18e Uitvoeringsrapportage De afwerking van plafond, wanden, en vloeren is heel hardig uitgevoerd. In afwachting op het herstel is de oplevering uitgesteld naar januari 2016. De opdracht voor het systeem van toegangscontrole en camera zal op korte termijn worden verleend in afwachting op de prioriteitsstelling.</p> <p>19e Uitvoeringsrapportage Dit project is op 25 januari 2016 opgeleverd</p>		

Bijlage 1: Realisatie Uitvoering Implementatieplan KPC

No.	Aanbeveling uit het Plan van aanpak	Realisatie voortgangsrapportage		Tijdschema	
		Startdatum	Einddatum	Startdatum	Einddatum
2.4	Inrichten gerenoveerde gebouw UD aan de Winston Churchilweg	14e Uitvoeringsrapportage Project is gerealiseerd			
2.5	Nieuwbouw Bureau WT Rio Canario	14e Uitvoeringsrapportage Het project werd in het eerste kwartaal van 2014 opgeleverd.			
2.6	Inrichten Bureau Wijkteam Rio Canario	14e Uitvoeringsrapportage Het project werd in het eerste kwartaal van 2014 opgeleverd en wordt bij de volgende rapportage van de lijst afgevoerd.			
2.7	Nieuwbouw Bureau Wijkteam Otrobanda	14e Uitvoeringsrapportage Met de bouw is begonnen in maart 2014. Dit project van ANG 2.335.028 werd, in afwachting van de Landsbijdrage voor het bij USona beschikbare bedrag gegund. Nu de storting door het Land, waarmee aan de bijdrage van ANG 535 028 is voldaan, kan het project eind april 2015 worden opgeleverd. 16e Uitvoeringsrapportage Dit project (het gebouw) is op 29 mei 2015 opgeleverd. Het wijkteam Otrobanda is op 1 juli verhuisd in afwachting op de bestelling van meubilair en de lopende werkzaamheden van de infrastructuur. Verder moet het gedeelte Intake Service worden ingericht en er dient naar een geschikte parkeerplaats te worden gezocht voor het personeel. De infrastructuur zal afgerond worden in eind juli. 17e Uitvoeringsrapportage Het project is eind mei opgeleverd en in begin juli in gebruik genomen. 18e Uitvoeringsrapportage Alle nieuwe stoelen en bureau's zijn geleverd.			
2.8	Inrichten Bureau Wijkteam Otrobanda	14e Uitvoeringsrapportage Medio februari zal het project van de inrichting (meubilair) worden opgestart. De totale kosten moeten nog worden bepaald. Hiervoor zal een herprioritering moeten plaatsvinden binnen het huidige prioriteitenlijst. 16e Uitvoeringsrapportage Gebaseerd op een TOR zijn offertes ingewonnen van 3 bedrijven. Er zal aparte opdracht worden verleend voor levering van bureaustoelen en overig meubilair. In afwachting op het budget en de goedkeuring door Financien zal het meubilair nog 1 à 2 maanden duren. 17e Uitvoeringsrapportage <i>18e rapportage: alle nieuwe stoelen en bureau's zijn opgeleverd.</i>			
2.9	Inrichten (incl. meubilair) werkomgeving/ruimte Ondersteunende eenheden	14e Uitvoeringsrapportage Dit projectonderdeel wordt afgevoerd ivm duurzame investeringen in ZSB Land om in de toekomst als dienstlokaliteit voor de Ondersteunende Eenheden te gaan vervullen.			

Bijlage 1: Realisatie Uitvoering Implementatieplan KPC

No.	Aanbeveling uit het Plan van aanpak	Realisatie voortgangsrapportage	Startdatum	Tijdschema	Einddatum
2.10	Hertudeling Recherche	<p>14e Uitvoeringsrapportage Met de stortingen begin januari 2015 kan dit onderdeel weer geprioriteerd worden.</p> <p>16e Uitvoeringsrapportage De prioriteit van de projecten dient eerst te worden bepaald door KPC. Vervolgens dient de opdracht voor de voorbereiding te worden verleend (aan adviesburo Potenza). Hierna volgen de aanbesteding en de uitvoering.</p> <p>17e Uitvoeringsrapportage Nog in afwachting op prioriteitsbepaling gepaard met budgetstelling</p> <p>18e Uitvoeringsrapportage Nog in afwachting op prioriteitsbepaling gepaard met budgetstelling.</p> <p>19e Uitvoeringsrapportage Voor meer effectiviteit en inzichtelijkheid heeft het KPC besloten om een totaal huisvestingsplan te maken. Dit bespreekt de realisatie van Recherche in twee onderdelen.</p>			
2.11	Vervanging en uitbreiding inrichting (meubilair) Bureau's Wijkteams	<p>14 e Uitvoeringsrapportage De inventarisatie heeft plaatsgevonden. De ToR wordt opgesteld en ter goedkeuring aan Usona aangeboden.</p> <p>18e Uitvoeringsrapportage Alle nieuwe wijkteam-bureau's zijn voorzien van nieuwe inrichtingen.</p>			
2.12	2e fase verbouw gebouw Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC) te Waasgat	<p>14 e Uitvoeringsrapportage Met de stortingen begin januari 2015 kan dit onderdeel weer geprioriteerd worden.</p> <p>16e Uitvoeringsrapportage De prioriteit van de projecten dient eerst te worden bepaald door KPC. Vervolgens dient de opdracht voor de voorbereiding te worden verleend (aan adviesburo Potenza). Hierna volgen de aanbesteding en de uitvoering.</p> <p>17e Uitvoeringsrapportage Nog in afwachting op prioriteitsbepaling gepaard met budgetstelling.</p> <p>18e Uitvoeringsrapportage Nog in afwachting op prioriteitsbepaling gepaard met budgetstelling.</p> <p>19e Uitvoeringsrapportage Dit project is netzoals project nummer 2.10 in afwachting van het totaal huisvestingsplan.</p>			

Bijlage 1: Realisatie Uitvoering Implementatieplan KPC

No.	Aanbeveling uit het Plan van aanpak	Realisatie voortgangstrapportage	Tijdschema	
			Startdatum	Einddatum
2.13	Bouw verdieping t.b.v. Ondersteunende Eenheden	14 e Uitvoeringsrapportage Dit projectonderdeel wordt afgevoerd ivm duurzame investeringen in ZSB Land om in de toekomst als dienstbaarheid voor de Ondersteunende Eenheden te gaan vervullen.		

Bijlage 1: Realisatie Uitvoering Implementatieplan KPC

No.	Aanbeveling uit het Plan van aanpak	Realisatie voortgangsrapportage	Tijdschema Startdatum	Einddatum
5 Operatie: duurzame aanschaf Structurele verbetering materieel om te kunnen voldoen aan de nieuwe politietaken				
5.1	Uniform en accessoires en communicatiemiddelen t.b.v. Hondenbrigade en Arrestatieteam	<p>14 e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Dit deelproject is randvoorwaardelijk voor het project 1.6. De AT-opleiding start met de intake in januari 2015. Dit onderdeel zal per maart 2015 afgerond moeten zijn.</p> <p>18 e rapp.: eind dec. zijn de offertes mbt het AT bij het Ministerie</p> <p>19 e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Voorbereidingen worden intern (binnen KPC en Mv) getroffen voor de bestelling</p>		
5.2	Materieel t.b.v. Arrestatieteam	<p>14 e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Zie 5.1.</p> <p>18 e rapp.: idem 5.1.</p> <p>19 e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Voorbereidingen worden intern (binnen KPC en Mv) getroffen voor de bestelling.</p>		
5.3	Materieel t.b.v. Mobiele eenheid (ME)	<p>14 e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Dit deelproject is randvoorwaardelijk voor het project 1.5. De opleiding ME zal nog gepland moeten worden.</p> <p>18 e rapp.: idem 5.1 en 5.2.</p> <p>19 e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Voorbereidingen worden intern (binnen KPC en Mv) getroffen voor de bestelling.</p>		
5.4	Aanschaf koelingsinstallatie Bureaus Wijkteams	<p>14 e Uitvoeringsrapportage</p> <p>Met de stortingen begin januari 2015 kan dit onderdeel weer geprioriteerd worden.</p>		

ingedeind met het verzoek voor fin.

