

Bijlage 1 Het vierde schriftelijk verslag over de bouw van het permanente gebouw

In de wijziging van de oprichtingsverordening (2018/1718) over de zetel van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is het verzoek gedaan om elke drie maanden schriftelijk verslag te doen over de voortgang van het aanpassen van het tijdelijke gebouw en over de bouw van het permanente gebouw. Hierbij ontvangt u het vierde schriftelijke verslag.

Technische voortgang van het EMA-gebouw

De realisatie van het nieuwe gebouw vordert gestaag. Het gebouw, is wind- en waterdicht, behalve daar waar de bouwliften tegen de gevel staan.

De eerste liftten binnenin het gebouw zijn in bedrijf gesteld. De opbouw van de 60 meter hoge groene wand en de inrichting van de daktuin zijn bijna afgerond.

Op alle verdiepingen is de afbouw gaande. Op de onderste kantoorverdiepingen wordt het kantoor- en vergadermeubilair inmiddels geplaatst.

Ook het conferentiecentrum krijgt steeds meer vorm. Het vaste vergadermeubilair is geplaatst. Er is ook gestart met het plaatsen en inrichten van alle audiovisuele middelen zoals beeldschermen en microfoons.

Installatietechnisch gaan de werkzaamheden ook richting een afronding, er is gestart met de eerste testen van systemen. Het gebouw wordt reeds voorzien van stroom, koeling en verwarming vanuit de definitieve opwekkingsbronnen en de technische ruimten zijn al beschikbaar voor het EMA om het netwerk op tijd gereed te krijgen.

Het EMA is nauw betrokken richting de oplevering van het gebouw. In dat kader is samen met een delegatie van het agentschap een referentievloer van de kantoren bezocht.

De inrichting van het buitenterrein zoals de entree, de logistieke straat en het transport hof is gestart. De gemeente Amsterdam is volop bezig met werkzaamheden in het openbare gebied rondom het gebouw.

De weken erna zullen door het EMA en Nederland worden gebruikt om het gebouw geheel gebruiksklaar te maken en om het agentschap te verhuizen. Volgens schema zal het EMA vanaf 6 januari gefaseerd in het nieuwe gebouw aan het werk gaan.

Voortgang en planning

De bouw van het permanente gebouw ligt op schema. Het gebouw zal volgens planning op 15 november functioneel opgeleverd worden.

Meer informatie

Voor meer informatie en beeldmateriaal over de verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap naar Nederland verwijs ik u naar de website www.relocatema.nl en <https://english.relocatema.nl/>. Op de website vindt u ook factsheets over de verhuizing van het EMA naar Nederland, de nieuwbouw, de tijdelijke huisvesting en het personeel. De volgende rapportage is voorzien voor 15 november.