Lijst lopende projecten Sint Eustatius
Wederopbouw

Wat	Stand van zaken	Planning
Huizenherstel;	Lopend	Fase 1: 107 huizen gereed Fase 2: 30 extra huizen nog niet gestart. Er is zicht op aanvullend budget op korte termijn.
Urgente maatregelen klif	Afgerond	
Stabilisatie klif	Lopend	Begin 2020 afgerond.
Herstel zestal publieke begraafplaatsen, herstel ruïne-muren Synagogepad	Lopend	Juli 2019 gereed
Bestrating en verlichting van de wijk Cherry Tree, incl. afvoer regenwater, onder de grond leggen van kabels en leidingen.	Lopend De overige projecten van het wegenprogramma zijn/worden achtereenvolgens vanaf maart 2019 aanbesteed.	Q3 2019 afgerond.
Renovatie kerktoren.	Lopend	Q3 2019 afgerond.
Uitbreiding opslagcapaciteit regenwater Solar Park	Lopend	Gereed eerste helft 2019.
Wederopbouw projecten natuur, in uitvoering door STENAPA : 1. Bescherming leguanen; 2. Herbebossing; 3. Herstel koraal; 4. Muur achter kantoor stenapa; 5. Hek botanische tuin; 6. Boeien en afmeersysteem	1 t/m 5 Lopend 6 nog niet gestart; er wordt gezocht naar geschikte technische ondersteuning	4 & 5 gereed; 1 & 3 gereed eind 2019; 2 gereed eind 2020
Autowrakken; afvoeren in 2 fasen en ontmantelen in fase 3	Lopend	Fase 1 (300 wrakken) afgerond Fase 2 gepland voor Q2 2019 Fase 3 gepland voor Q3 2019
Beheersmaatregelen stortplaats en optimaliseren afvalbeheer	Lopend	Eind 2019 gereed
Erosie luchthaven	Lopend	Start aanbesteding 2020
Bouw nieuwe luchtverkeerstoren en terminal	Lopend	Project november 2020 gereed.
Zeehaven; na morfologisch onderzoek wordt een plan gemaakt voor aanpak van de kusterosie en uitbreiding havenmogelijkheden.	Lopend	Morfologisch onderzoek is afgerond Plan van aanpak eerste fase ten behoeve van kustbescherming en haven optimalisatie Q3 2019 gereed.

Wat	Stand van zaken	Planning
Compensatie landbouw/visserij (betreft compensatie in natura, zoals nieuwe visnetten)	Lopend	Q2 2019 gereed
Herstel schoolgebouwen	Afgerond	

Overige fysieke projecten

Wat	Stand van zaken	Planning
Plaatsen van nieuwe speeltoestellen daycares, scholen en kinderboederij.	Toestellen zijn besteld en worden in juni geleverd.	Juli 2019 gereed.
Projecten Maatschappelijk Vastgoed (integrale middelen) 1. Outdoor fitnesspark; 2. bouw clubhuis; 3. onderhoud Cruyff court 4. uitbreiden fitnesscentrum; 5. sporthal & parkeerterrein; 6. bouwen aanleunwoningen. 7. renovatie Cruyff Court 8. Track n field en BMX park	Lopend	1 eerste werkzaamheden opknappen park gereed in juli 2019. Plaatsen speel en fitnesstoestellen in voorbereidende fase. 2, 3en 8 nog in voorbereidende fase. 4 en 5 gereed juli 2019 6 gereed in augustus 2019 7. nieuwe kunstgrasmat en renovatie hekwerk gereed mei 2019
SEOC (Statia Emergency Operations Center)	Lopend	Q2 2019 gereed
Herstel van de 'Waterman'	Lopend	Q3 2019 gereed
Uitbreiding opslagcapaciteit regenwater overig (oa Zeelandiai)	Lopend (opgenomen in integraal landbouwplan)	
Bescherming en uitbreiding containeroverslag haven (EOF 10)	Lopend	Q3 2019 gereed
Ondergrondse bekabeling/ STUCO / (EUTEL) (EDF 11)	Lopend; deels afhankelijk van Cherry tree	Juli 2019 gereed

Interne projecten

Wat	Stand van zaken	Planning
Onderzoek kwaliteit bevolkings- administratie & opschoning. Bevolkings- administratie PIVA opzetten.	Lopend	Fase 1 (adresonderzoek) gereed september 2019 Fase 2 (volledige opschoning) gereed september 2020

Wat	Stand van zaken	Planning
Plaatsing straatnaamborden en huisnummers	Gereed	April 2019 afgerond
Opleidingstraject ambtelijk apparaat	Lopend	Vakspecialistische en integriteitstraining afgerond. Totale programma loopt door tot 2022
Invoering werkend systeem van belasting(heffing)	Lopend	In Q2 van 2019 volledig operationeel